

УТВЪРЖДАВАМ:

Областен управител / ~~СТОЯН ДАСЕВ~~



ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

За обект: „Аварийно-възстановителни работи след активирането на негативни геодинамични срутищно-свлачищни процеси по склона на Приморски парк”

Изпълнител: "Инжстройинженеринг"ЕООД гр. Варна


Възложител: Областна администрация варна

№	Наименование на работите	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
1	Мобилизация	бр	1,00
2	Прехвърляне и пробутване на свлечени маси	услуга	1,00
3	Отстраняване на паднали дървета и храсти	услуга	1,00
4	Превоз на строителни отпадъци на дело/сметище, разтоварване	м3/км	10 242,90
5	Закупуване и транспорт на монолитно ТПС с канавка	м'	70,00
6	Монтаж на ТПС	м'	70,00
7	Закупуване и доставка на обекта на пакелаж под ТПС и канавка	м3	440,86
8	Полагане на пакелаж пионерно с челен товарач	м3	440,86
9	Закупуване и транспорт на канавки L=2м	бр	10,00
10	Монтаж на канавки	бр	10,00
11	Замонolitване на канавки	бр	9,00
12	Замонolitване на ТПС	бр	69,00
13	Отвеждане на повърхностни води и зауствания	м	60,00
14	Прорязване на асфалта на алеята за отводняване	м	32,00
15	Ръчен изкоп т.з.п. в=60см за отв. канал през алеята	м	18,00
16	Доставка и монтаж отв. тръба ф300ПЕВП, Р=10	м	24,00
17	Обратна засипка отв. канал с тр.кам.фр. и уплотняване	м	18,00
18	Възстановяване асф. настилка с d=8см	м2	34,40
19	Оформяне изтичало отв. канал	бр	2,00
20	Направа ст.бет вх. шахта с капак - D=1,20м, H=1,0м	бр	2,00
21	Дренажни ребра от пакелаж, екран от ПВЦ	м	100,00
22	Екран от два пласта геотекстил с вложка от бентонитови гранули	м2	289,90


23	Инжекционно нагнетяване(до отказ),тампониране на каверни в тесни отвори с бетон В30 сулфатостойчив	м3	35,80
24	Прорязване отвори над каверните за инжектиране с бетон	бр	9,00
25	Доставка и редене на скални блокове 100-500 кг за затваряне на каверни от страна дамба	м3	154,00
26	Демонтаж стоманобетонени капаци	бр	76,00
27	Възстановяване на легнал бордюр	м	3,00
28	Удължаване на същ. тръба Ф300 с тръба ПЕВП Ф500	м	4,00
29	Оформяне изтичалото на водосток	бр	1,00
30	Разбиване на бетон за открита канавка	м3	2,00
31	Почистване на съществуваща канавка,натов. и извозване	м	100,00
32	Възстановяване на съществуваща монолитна канавка	м2	24,00
33	Санирание на същ. настилка	м2	29,00
34	Демобилизация	бр	1,00
35	Проектански хонорар и авторски надзор		1


**Представители на Възложителя:**


Председател:

Зам. Областен Управител:   
/инж. Цветомир Петров/

Членове:




1.   
/инж. Ваня Георгиева/ - гл. експерт УТ ,ОА Варна

2.   
/инж. Милен Илиев/ - мл. Експерт УТ, ОАВарна

3.   
/Представител на "Геозащита" ЕООД -Варна

4.   
/инж. Олег Колев/ - гл. експерт СУТ,община Варна

**Представители на Изпълнителя:**

  
Управител:   
/инж. Бистра Николова/  
Техн. ръководител обект:   
/Тошо Тодоров /